



## COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

### *Verbale di deliberazione della Giunta Comunale.*

N. 98 Data: 18.07.2017	<b>Oggetto:</b> Lavori di completamento dell'asse stradale di collegamento fra Tanca Marchese ed il centro urbano di Terralba. Approvazione quadro economico consuntivo e riprogrammazione economie.
---------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. Alle ore 16:30 e seguenti prende in esame l'oggetto sopra indicato con l'intervento dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) Pili Sandro	X	
2) Carta Giulia M.E.	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Orrù Rosella	X	
5) Puddu Simone	X	
6) Sanna Loredana	X	
Totale	6	0

Assiste il Vice Segretario Generale, Dr. Stefano Usai.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sandro Pili, assume la presidenza, dichiara aperta la discussione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19.06.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento dell’asse stradale di collegamento fra Tanca Marchese ed il centro urbano di Terralba” dell’importo complessivo di € 1.000.000,00;
- l’opera è interamente finanziata dalla R.A.S., Assessorato dei Lavori Pubblici, e le relative somme risultano iscritte al capitolo 7419 del bilancio comunale;
- con determinazione del Responsabile del 2° Servizio n. 380 del 05.11.2015, a seguito di esperimento di regolare asta pubblica, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa Monni e Deiana Costruzioni Edili S.n.c. di Arzana (NU);
- l’affidamento dei lavori è stato formalizzato con il contratto rep. 004 del 12.02.2016 regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate di Oristano in data 24.02.2016 al numero 69 serie 1;
- durante il corso dei lavori si è proceduto ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 alla redazione di una perizia di variante e la stessa è stata approvata con provvedimento del Responsabile del Procedimento adottato ai sensi dell’art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010 in data 10.11.2016;
- come comunicato dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con nota del 04.11.2016, prot. n. 43708, i ribassi di gara e le ulteriori economie realizzate sull’opera restano a disposizione dell’Ente per il completamento dell’opera medesima per cui il Comune potrà autonomamente procedere all’utilizzo delle economie;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 22.11.2016, in conseguenza dell’approvazione della perizia di variante ed in conformità alla succitata comunicazione regionale, l’Amministrazione ha proceduto ad approvare il nuovo quadro economico riprogrammando la somma di € 95.704,31, derivante dalle economie d’asta, per la realizzazione di eventuali interventi di completamento delle opere di che trattasi, non previste nella progettazione originaria per carenza di fondi;
- in data 16.12.2016, con n. 09 Reg.S.P., è stato stipulato con l’appaltatore, in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006, il conseguente atto di sottomissione;
- i lavori appaltati di che trattasi sono stati regolarmente portati a compimento e risultano ultimati in data 15.05.2017 come certificato dal Direttore dei Lavori con apposito verbale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 26.05.2017 si è provveduto all’approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica, segnaletica e pavimentazione dei marciapiedi nei tratti dell’asse stradale di collegamento fra Tanca Marchese ed il centro urbano di Terralba ove gli stessi sono incompleti o che ne risultano privi, con un importo complessivo da quadro economico di € 300.000, disponendo che si procedesse con le successive fasi progettuali e realizzative mediante stralci funzionali, in relazione alla disponibilità economica, dando precedenza agli aspetti relativi alla sicurezza dei marciapiedi.

Rilevato che:

- con determinazione del Responsabile del 2° Servizio n. 210 del 13.07.2017 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati all’impresa Monni e Deiana Costruzioni Edili S.n.c.;
- si è provveduto a disporre le liquidazioni finali inerenti all’intervento di che trattasi ed a seguito dell’ultimazione dell’intervento, l’economia complessiva realizzatasi sugli impegni iscritti al capitolo 7419 del bilancio comunale, assunti a valere sul finanziamento Regionale concesso per la realizzazione dell’opera di che trattasi, ammonta a complessivi € 120.898,84;
- è intenzione dell’Amministrazione utilizzare tutte le economie dell’intervento di che trattasi per la realizzazione di parte degli interventi di completamento previsti dal progetto di fattibilità tecnica

ed economica approvato con la citata delibera G.C. n. 74 dando precedenza, per motivi di sicurezza, alle opere di completamento dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico e della segnaletica in quei tratti dell'asse stradale ove attualmente gli stessi sono incompleti o ne risultano privi.

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere ad approvare il quadro economico a consuntivo dell'intervento ultimato ed alla riprogrammazione delle economie realizzatesi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stato acquisito il parere del Funzionario Responsabile del 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio, Geom. Romano Pitzus: *Favorevole*.

Tutto ciò premesso, con votazione unanime resa in forma palese.

### DELIBERA

Le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di stabilire che l'economia realizzatasi nell'ambito dei lavori di completamento dell'asse stradale di collegamento fra Tanca Marchese ed il centro urbano di Terralba di cui al progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 126 del 19.06.2015, ammontante a complessivi € 120.898,84, venga utilizzata per la realizzazione di uno stralcio degli interventi di completamento previsti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la delibera di G.C. n. 74 del 26.05.2017.

Di approvare il conseguente quadro economico a consuntivo dei lavori ultimati, di seguito riportato:

Voci di quadro economico	Q.E. finale a lavori ultimati	
<i>LAVORI</i>		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	495.384,61
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	38.634,11
Costo del personale non soggetto a ribasso d'asta	€	116.429,98
Lavori in economia	€	9.090,00
Totale complessivo lavori	€	659.538,70
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
I.V.A. sui lavori (10%)	€	65.953,87
Spostamento interferenze Enti terzi	€	15.268,30
Spese per pubblicità e tasse ANAC	€	5.228,77
Espropri	€	46.970,22
Oneri per l'esecuzione degli espropri	€	10.150,40
Spese tecniche (compresa Inarcassa 4% ed IVA 22%)	€	67.125,82
Fondo ex art. 93 D.lgs. N. 163/2006 (Incentivo)	€	8.865,08
Economie destinate alle opere di completamento	€	120.898,84
Totale somme a disposizione	€	340.461,30
<i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>	€	1.000.000,00

Di stabilire che il progetto stralcio degli interventi da realizzare dovrà dare precedenza, per motivi legati alla sicurezza dei fruitori dell'opera, al completamento dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico e della segnaletica in quei tratti dell'asse stradale in cui queste risultino incomplete o inesistenti.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

~~~~~

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to (Sandro Pili)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Stefano Usai)

---

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> |
|-------------------------------------|

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 25.07.2017 per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li 25.07.2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Franco Famà)

N° 1388 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

---

Per copia conforme

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO